



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร. ๐-๔๓๕๑-๙๘๙๒

ที่ รอ ๕๑๐๐๗.๓/

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ตามรายงานที่แนบเสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(อภิชาติ โคเวียง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ทราบ

(นายอรุณพล แก้วมนตรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ก่อสร้างถนนลาดยาง สะพาน และถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีโคตร อำเภोजุด พัทธรพิมาน - บ้านหนองซ้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอกะทวยศรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 910 เมตร ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 5/2566	2,940,000						✓	
2	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (ขยายไหล่ทางข้างละ 1.50 - 2.00 เมตร)	สาย อบจ.ร.อ. 1010 บ้านสระแก้ว - บ้านเจริญศิลป์ตำบล สระแก้ว อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจร กว้าง 1.50 - 2.00 เมตร ยาว 400 เมตร ตามแบบ อบจ. ร.อ. เลขที่ 37/2566	1,100,000					✓		*ยกเลิกไปเข้าสภา ไปตั้ง จ่ายรายการใหม่
3	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.ร.อ. 1001 บ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภोजุดพัทธรพิมาน - บ้านโห่ง ตำบลบ้านคู่อำเภออาจ สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 209 เมตร ตาม แบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 38/2566	500,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ก่อสร้างถนนลาดยาง สะพาน และถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
4	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.รอ. 1006 บ้านหาวหลิม ตำบลบ้านเชียง บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 566 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 39/2566	2,000,000					✓		
5	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.รอ. 1008 บ้านเหล่าจิว ตำบลจังหาร อำเภอจัง หาร - บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,576 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 40/2566	6,000,000					✓		
6	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.รอ. 1013 บ้านนาชม ตำบลแสนสุข - บ้าน กุด น้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 678 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 41/2566	1,510,000						✓	
7	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.รอ. 1028 บ้านคอนชี ตำบลพระเจ้า บ้านหาว หลิม ตำบลบ้านเชียง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,138 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 42/2566	4,000,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ก่อสร้างถนนลาดยาง สะพาน และถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
8	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.รอ. 1031 บ้านชะหลวง ตำบลหนองหลวง บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ 1,081 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 43/2566	4,000,000					✓		
9	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.รอ. 1043 บ้านวังม่วง ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง - บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 211 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 44/2566	500,000						✓	
10	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.รอ. 1062 บ้านจัว - บ้านคอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 206 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 45/2566	500,000					✓		
11	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.รอ. 1065 บ้านคำอุปราษ ตำบลสว่าง - บ้านหนองนุ่น ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 214 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 46/2566	500,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ก่อสร้างถนนลาดยาง สะพาน และถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
12	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.ร.อ. 1080 ทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านแสนสี ตำบลคอกกล้า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ขาว 1,015 เมตร ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 47/2566	3,000,000					✓		
13	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.ร.อ. 1082 บ้านชมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลชมสะอาด - บ้านค่านางคุ้ม หมู่ที่ 5 ตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 1,728 เมตร ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 48/2566	6,000,000					✓		
14	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.ร.อ. 1094 บ้านบาก ตำบลบ้านบาก - บ้านหนองแวงควง ตำบลหนองแวงควง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ขาว 258 ม. ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 49/2566	500,000					✓		
15	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สายถนน อบจ.ร.อ. 1022 บ้านตากแดด ตำบลหัวโตน บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ขาว 1,138 เมตร ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 52/2566	3,000,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ก่อสร้างถนนลาดยาง สะพาน และถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
16	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สายบ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง - บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 58/2566	3,282,000					✓		
17	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สายบ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 815 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 62/2566	2,000,000						✓	
18	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.รอ. 1047 บ้านไทยสมบูรณ์ ตำบลพนมไพร - บ้านมะเขือ ตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 1,700 ม. ตาม แบบ อบจ.รอ. เลขที่ 67/2566	4,040,000						✓	
19	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.รอ. 1055 บ้านสิงห์ไคโล ตำบลเหล่าหลวง - บ้านโพนเงิน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 95/2566	1,190,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ก่อสร้างถนนลาดยาง สะพาน และถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
20	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	สาย อบจ.ร.อ. 1011 บ้านไผ่ขวารี - บ้านนาเลา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 210 เมตร ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 118/2566	500,000						✓	
21	ก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 108/2566	1,580,000					✓		
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้านระหว่าง หอประชุม กับอาคาร 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านระหว่างหอประชุมกับอาคาร 2 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ขาว 28.0 เมตร หนา 12 เซนติเมตร ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 109/2566	60,000						✓	
23	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง คลองลำห้วยเหนือ	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างคลองลำห้วยเหนือ ตำบลในเมือง - ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ขาว 152 เมตร ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 106/2566	350,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายทางหลวง 2043 บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ใหญ่ - บ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 1/2566	1,410,000						✓	
2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายทางหลวงแผ่นดิน 2043 - บ้านใหม่พัฒนา - บ้านศาลา ตำบลอาจสามารถ - บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,630 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 2/2566	5,500,000						✓	
3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย - ทางหลวงหมายเลข 202 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 3/2565	6,000,000					✓		
4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายบ้านขำน้อย ตำบลโพธิ์สูง - บ้านโคกกลาง ตำบล หนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 795 เมตร ตาม แบบ อบจ.รอ. เลขที่ 4/2566	2,630,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายบ้านคอนคู ตำบลบัวแดง - บ้านหนองส่วย ตำบล โนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 850 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 6/2566	2,870,000						✓	
6	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายบ้านแดง ตำบลช้างเผือก - บ้านหนองแ้ง ตำบล หัวหินลาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 975 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 7/2566	3,000,000					✓		
7	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านกาหลง หมู่ที่ 2 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 1,006 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 8/2566	4,000,000						✓	
8	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายบ้านผำ ตำบลโนนสว่าง - บ้านเขื่อนคำ ตำบลเหล่าหลวง อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 505 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 9/2566	1,590,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
9	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายบ้านเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลไพศาล - บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 600 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 10/2566	2,000,000						✓	
10	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายบ้านโพนข่อย ตำบลทุ่งทอง - บ้านหนองสระหงษ์ ตำบลก่าแพง อำเภอกะษัตริย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 1,330 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 11/2566	4,120,000						✓	
11	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายบ้านหนองต่าย ตำบลเขาวง อำเภอธวัชบุรี - บ้านคู ตำบลบ้านคู อำเภอกาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 1,700 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 12/2566	6,000,000						✓	
12	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายบ้านหนองมันปลา ตำบลเมืองน้อย - ทางหลวง 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 1,200 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 13/2566	4,000,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
13	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายบ้านสร้างบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ขาว 1,700 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 14/2566	5,813,000						✓	
14	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายบ้านหนองหินน้อย ตำบลหนองหิน - บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 945 เมตร ตามแบบ อบจ. รอ. เลขที่ 15/2566	4,000,000						✓	
15	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	สายหน้าวัดป่าเหล่าหลวง - สามแยกบ้านเหล่าเสือ หมู่ที่ 7 - บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอ เกษตรวิสัย - บ้านเหล่าลือ ตำบลศรีโคตร อำเภอดุ พัครพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 900 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 16/2566	3,220,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
16	ก่อสร้างขยชถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านโคกนางาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไถ่ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงชนบท 4068 สะพานข้ามลำห้วยทราย ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 515 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 17/2566	965,000						✓	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายจากทางหลวง 2043 ตำบลในเมือง (ช่วงถนนปัทมานนท์) – ทางหลวงหมายเลข 232 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 18/2566	451,000					✓		
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายจากทางหลวงแผ่นดิน 2086 บ้านหนองบัวดอนด่อน หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทราย - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 19/2566	498,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
19	ก่อสร้างขยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านค้อซา ตำบลบึงงาม - บ้านสหชัยพัฒนา ตำบลมะบ้า อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 415 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 20/2566	1,500,000						✓	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านคุ้มวัดสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสระคู - บ้านขี้ดเค้า ตำบลหินกอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 165 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 21/2566	500,000					✓		
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านชะโด หมู่ที่ 11 ตำบลพนมไพร - บ้านชะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลนาตาล อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 120 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 22/2566	360,000						✓	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ตำบลดงแดง - บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 14 ตำบลดงกลาง อำเภอดุสิตรัตนนิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 162 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 23/2566	500,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
23	ก่อสร้างขยชนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สาขบ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง - เขตตำบลศรีโคตร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 162 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 24/2566	500,000					✓		
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สาขบ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง - ดงเมืองจอก หมู่ที่ 8 ตำบลศรีโคตร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 163 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 25/2566	500,000					✓		
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สาขบ้านตาแหลว หมู่ที่ 13 ตำบลนาใหญ่ - บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวโตน อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 164 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 26/2566	360,000					✓		
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สาขบ้านตาแหลว หมู่ที่ 4 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสว่างภูมิ - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลกกกุง อำเภอมืองสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 164 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 27/2566	500,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
27	ก่อสร้างขยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านโนนเจริญ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพธิ์ทราย - บ้านดงใหม่ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 163 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 28/2566	498,000					✓		
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าสังข์ - บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 9 ตำบลดงแดง อำเภอกุดชุมพภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 162 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 29/2566	500,000					✓		
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านโพธิ์นางาม ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพธิ์ทราย - บ้านโนนาค ตำบลทุ่งกุล้า อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 163 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 30/2566	498,000					✓		
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านสนาม หมู่ที่ 10 ตำบลสระคู - บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 164 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 31/2566	500,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
31	ก่อสร้างขยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านหนองข่า หมู่ที่ 7 ตำบลสระคู - บ้านหาญหก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวโทน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 164 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 32/2566	500,000					✓		
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านหนองค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลหัวช้าง - ข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 159 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 33/2566	500,000							✓
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านหนองเปือยชั้น หมู่ 6 ตำบลคงแดง -นางงาม หมู่ที่ 5 ตำบลคงกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ขาว162 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 34/2566	500,000							✓
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านอื่น หมู่ที่ 15 ตำบลหัวช้าง - บ้านคงแดง ตำบลคงแดง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ขาว 206 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 35/2566	500,000							✓

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
35	ก่อสร้างขยาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านดงเต็ง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสังข์ - ถนนลาดยาง ร.อ. 3037 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 107/2566	500,000						✓	
36	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านแคน ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ - เขตพื้นที่ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 975 เมตร ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 36/2566	2,000,000					✓		
37	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายจากทางหลวง 215 บ้านเหล่าอก หมู่ 4 ตำบลหนองผือ - ทางหลวงชนบท ร.อ.3063 บ้านเมืองสรวง หมู่ 1 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 495 เมตร ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 50/2566	2,000,000						✓	
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายจากโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าลือ - ลำห้วยแอ่ง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด - เขตตำบลหนองแสน อำเภอกว๊านป่า จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบจ.ร.อ. เลขที่ 51/2566	500,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
39	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายทางหลวงชนบท รอ. 4052 - บ้านเหล่าบึงแก้ว ตำบล พนมไพร - บ้านกุดหลด ตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 235 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 53/2566	495,000					✓		
40	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายทางหลวงชนบท ชะโด อ่องสังข์ - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดขาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 238 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 54/2566	499,000					✓		
41	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายทางหลวงแผ่นดิน 215 - บ้านดอนแคน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 633 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 55/2566	2,000,000					✓		
42	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 540 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 56/2566	2,500,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
43	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 845 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 57/2566	3,271,000					✓		
44	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านคำหมากหว หมู่ที่ 1 - บ้านสามม้า หมู่ที่ 4 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลขัวชัยเมือง - ถนนเสลภูมิ - โพนทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,340 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 59/2566	3,000,000					✓		
45	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านคำอุปราษ ตำบลสว่าง - บ้านโคกกม่วง ตำบลโคกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 214 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 60/2566	499,000					✓		
46	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านโคกถ่อน้อย หมู่ที่ 11 - บ้านโคกถ่อน หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 - บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลกลาง - ถนนแจ้งสนิท อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,126 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 61/2566	3,000,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
47	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านโคกเสาะ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพอก - บ้านโนนปลาเชิง หมู่ที่ 7 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,122 เมตร ตาม แบบ อบจ.รอ. เลขที่ 63/2566	8,500,000					✓		
48	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านดงครั้งน้อย ตำบลดงครั้งน้อย - ทางหลวง หมายเลข 214 อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 590 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 64/2566	1,880,000					✓		
49	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านดอนทอง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ - ทางหลวง หมายเลข 2045 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 - 6.00 เมตร ยาว 1,266 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 65/2566	4,000,000					✓		
50	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านดอนโฆง ตำบลท่าหาดขาว - บ้านโพนควน ตำบล ศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 334 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 66/2566	700,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
51	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สาข้านานาสีไฮ ตำบลพรมสวรรค์ - บ้านเหล่าน้อย ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 211 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 68/2566	500,000						✓	
52	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สาข้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองเต่า ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 542 เมตร ตามแบบ อบจ. รอ. เลขที่ 69/2566	1,114,000						✓	
53	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สาข้านโนนหาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 202 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 70/2566	500,000						✓	
54	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สาข้านปอการ หมู่ที่ 6 ตำบลปอการ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - เขตตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 800 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 71/2566	1,926,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
55	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านโปโล ตำบลคอนโอง - บ้านหนองอึ่ง ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 1,000 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 72/2566	2,931,000						✓	
56	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านผือเปิด หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรีเมือง - บ้าน เหล่าคิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 900 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 73/2566	3,000,000						✓	
57	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านโพธิ์ชัยน้อย ตำบลโพธิ์ชัย - ทางหลวงหมายเลข 23 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 1,910 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 74/2566	4,000,000						✓	
58	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านยางเอน ตำบลขี้เหล็ก - บ้านดงบัง ตำบลโพธิ์เมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ขาว 1,200 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 75/2566	2,885,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
59	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านวังขาว ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง - เชื่อม ทางหลวงชนบทหนองดง - บ้านโคกลี อำเภอ เมษวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 210 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 76/2566	500,000						✓	
60	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านศาลางาม หมู่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - บ้านหนองบึกษา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้างข้าง ละ 1.00 เมตร รวมเป็น 2เมตร ยาว 3,250เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 77/2566	6,000,000						✓	
61	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านสนามเป้า หมู่ที่ 18 ตำบลโนนชัยศรี - บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 210 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 78/2566	500,000						✓	
62	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านสวนจิก ตำบลสวนจิก - เขตพื้นที่ตำบล ศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 79/2566	500,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
63	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านสว่างอารมณ์ ตำบลพรหมสวรรค์ อำเภอโพนทอง - บ้านโพนงาม - บ้านหนองน้ำกิน ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 206 เมตร ตาม แบบ อบจ.รอ. เลขที่ 80/2566	500,000						✓	
64	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านหนองขี้มี ตำบลโนนชัยศรี - บ้านคำฝักกุด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 210 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 81/2566	500,000						✓	
65	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 12 ตำบลหัวช้าง - บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองฝือ อำเภอดุสิตศรีพนาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 783 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 82/2566	3,060,000						✓	
66	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองบัว ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 1,070 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 83/2566	4,000,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
67	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านหนองเทิง ตำบลหนองแวง - ทางหลวงหมายเลข 232 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,244 เมตร ตาม แบบ อบจ.รอ. เลขที่ 84/2566	6,670,000						✓	
68	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 11 ตำบลพรมสวรรค์ - สาม แยกบ้านพรมจรรย์สามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลโลกกมั่ง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 208 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 85/2566	500,000						✓	
69	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 890 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 86/2566	3,078,000						✓	
70	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง - บ้านหนองโน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมษวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,533 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 87/2566	5,729,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
71	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านหมอลดา ตำบลดอกลำไ้ - บ้านน้ำคำน้อย ตำบล สระคู อำเภอสว่างวีรญาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 633 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 88/2566	2,000,000						✓	
72	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านหัวหนองแวง ตำบลสวนจิก - บ้านกลาง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอสว่างวีรญาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 258 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 89/2566	500,000						✓	
73	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านหางกุด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำใส - บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 ตำบลคางคาง อำเภอดุสิตรัตน จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 209 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 90/2566	500,000						✓	
74	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านเหล่าขาม ตำบลสีแก้ว - ทางหลวงหมายเลข 23 ตำบลปอการ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00-6.00 เมตร ขาว 477 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 91/2566	1,330,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
75	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 11 ตำบลสว่าง - สามแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136 - บ้านกุดก่าง ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 234 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 92/2566	500,000						✓	
76	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายบ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด - บ้านราชธานี หมู่ที่ 9 ตำบลราชธานี อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 638 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 93/2566	2,000,000						✓	
77	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete	สายแยกทางหลวงชนบท - บ้านคำอุปราษ ตำบลสว่าง - บ้านโลกกมั่ง ตำบลโลกกมั่ง อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 214 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 94/2566	500,000						✓	
78	ก่อสร้างถนนคันดิน พร้อมลงหินลูกรัง	สายบ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ตำบลดงแดง - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าสังข์ อำเภอกุดชุมพภูมิวน จังหวัด ร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,175 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 96/2566	1,000,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
79	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง	สายบ้านหญ้าหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านดงเย็น ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 97/2566	500,000						✓	
80	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง	สายบ้านหนองมั่ง ตำบลสระคู - บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 98/2566	500,000						✓	
81	ก่อสร้างถนนลาดยาง	สายบ้านโพธิ์เงิน หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านไชยบุรี หมู่ 13 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 504 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 114/2566	2,187,000						✓	
82	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก	สายจากสามแยกโรงเรียนโพธิ์ชัยฯ บ้านชัยวาริ หมู่ที่ 17 ตำบลขามเฒ่า (ทต.ชัยวาริ) - บ้านหนองนาโท หมู่ 10 ตำบลขามเฒ่า (อบต.ขามเฒ่า)อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 138 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 115/2566	500,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
83	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านคุดจัน หมู่ที่ 7 ตำบลสะอาด - บ้านคุดโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 131 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 116/2566	399,000					✓		
84	ซ่อมแซมถนนลูกรัง	สายบ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ขาว 434 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 117/2566	214,000							✓
85	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง	สายทางไปนาคิม บ้านโคกกุง หมู่ที่ 5 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 16 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 842 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 119/2566	491,000							✓
86	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	บ้านเหล่าบักเล ตำบลรอบเมือง - ทางหลวงหมายเลข 214 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ขาว 144 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 99/2566	365,000							✓

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
87	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ	สายบ้านห้วยแขกกโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลเหนือเมือง - ทางหลวงชนบท รอ. 3073 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ดขนาดกว้าง 0.60 - 0.80 เมตร ยาว 519 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 100/2566	1,834,000						✓	
88	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ปี 2566)	สายบ้านหนองอีคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอ เกษตรวิสัย - บ้านหนองอีเข็ม ตำบลหินกอง อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,290 เมตร หนา 0.04 เมตร	8,034,000					✓		
89	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ปี 2566)	สายจากถนน อบจ.รอ. 1009 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลขามเฒ่า - บ้านกุเขาทอง ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร	3,877,000					✓		
90	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ปี 2566)	สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 - ตำบลหนองใหญ่อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 0.987 เมตร หนา 0.04 เมตร	1,730,000					✓		เปลี่ยนแปลงโครงการจากเดิม บ้านขอนแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลขอนแก่น - บ้านคำแย ตำบลดงลาน อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566)	สายทางหลวงหมายเลข 215 - บ้านคู อำเภอกาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร	8,680,000	กองช่าง				✓		
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566)	สายบ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง - บ้านสิงห์โลก หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์โลก อำเภอกษัตริย์ศึก อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร	9,515,000	กองช่าง				✓		
117	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566)	สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ขาว 709 เมตร	1,730,000	กองช่าง				✓		เปลี่ยนแปลงโครงการ จากเดิม บ้านขอนแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลขอนแก่น - บ้านคำแย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
94	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566)	สายบ้านหัวหนองแวง (ข้างโรงฆ่าสัตว์) หมู่ที่ 14 ตำบลสวนจิก - บ้านก่อ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 3,840 เมตร หนา 0.04 เมตร	9,820,000	กองช่าง				✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ก่อสร้างถนนลาดยาง สะพาน และถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	สาย อบจ.รอ. 1025 บ้านดงช้าง ตำบลโนนสง่า - บ้านภูดิน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 270 เมตร หน้า 0.04 เมตร	700,000		694,000	6,000	✓			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีกันเงินแบบไม่ก่อนนี้ ผูกพัน)	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามอ่างเก็บน้ำ บ่อพันขัน บ้านห้วยน้ำหนอง ตำบลจำปาขัน อำเภอ สุวรรณภูมิ - เขตตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัด ร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 80 เมตร	1,999,000					✓		
2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรAsphaltic Concrete เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีกันเงินแบบก่อนนี้ ผูกพัน)	สายบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 13 บ้านป่าปาก หมู่ที่ 1 ตำบล ขอนแก่น - ทางหลวงชนบท 2045 อำเภอเมือง+ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,055 เมตร หนา 0.04 เมตร	3,140,000		3,140,000	-	✓			
3	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีกันเงินแบบไม่ก่อนนี้ ผูกพัน)	สายแยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านโลกพิลา ตำบลปอการ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร	754,000		749,000	5,000		✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เงินกู้โครงการเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	สายบ้านโลกกลาง ตำบลเมืองหงษ์ - บ้านเหล่าสูง ตำบลโลกสาม อำเภอดุสิตศรีพนม จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,020 ตารางเมตร	2,457,600		2,450,000	7,600	✓			
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เงินกู้โครงการเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	สายบ้านธาตุจอมศรี ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านสี่แยก ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	6,740,000		6,725,000	15,000	✓			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	ปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด (กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ ผูกพัน ปี 2565)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	6,480,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	30,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและลดการ กระทำ ความรุนแรงใน ครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ ลดการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อป้องกันและ ลดการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	100,000						✓	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรีในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	300,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ที่ 3 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการสร้างความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,000,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาและองค์กรต่างๆ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	2,000,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินให้กับผู้นำชุมชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	200,000	200,000		-		✓		
2	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	350,000		100,000	250,000			✓	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	145,000,000		8,799,404.16	136,200,595.84		✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ที่ 3 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
4	โครงการสร้างเครือข่าย ชุมชนแห่งความปลอดภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน	2,149,955						✓	
5	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยใบขับขี่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	384,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2566	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการ สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	1,000,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรีผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	400,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	1,000,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	ขุดลอก	ขุดลอกคลองกุดพิมาน บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบล ศรีโคตร อำเภอกุดชุมพภูมิวน จังหวัดร้อยเอ็ด (ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร) ขนาดกว้าง 5.00 - 8.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 101/2565	500,000						✓	
2	ขุดลอก	ขุดลอกหนองแก่งน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลคงแดง อำเภอกุดชุมพภูมิวน จังหวัดร้อยเอ็ด (ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร)ขนาดกว้าง 58.00 - 62.00 เมตร ยาว 73 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 102/2565	470,000						✓	
3	ขุดลอก	ขุดลอกหนองสะเทียง บ้านคงแดง หมู่ 5 ตำบลคงแดง อำเภอกุดชุมพภูมิวน จังหวัดร้อยเอ็ด (ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร) ขนาดกว้าง 29.00 - 35.00 เมตร ยาว 145 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 103/2565	500,000						✓	
4	ขุดลอก	ขุดลอกหนองแฮด บ้านน้ำพระทัย หมู่ที่ 16 ตำบลหนองขาม อำเภอกาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร) ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 230 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 104/2565	500,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
5	ชุดลอก	ชุดลอกหัวฝือโป๊ต บ้านฝือโป๊ต หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร) ขนาดกว้าง 9.00 - 15.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 105/2565	500,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมและสร้างอาชีพ ด้วยวิสาหกิจปลอดภัยและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างอาชีพด้วยวิสาหกิจปลอดภัยและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพด้วยวิสาหกิจปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร	455,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.3 กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การจัดฐานข้อมูลการท่องเที่ยว การจัดทำเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างความรู้ ความเข้าใจการท่องเที่ยว เป็นต้น	200,000	100,000	300,000	-	✓			- โอนงบประมาณมาตามตั้งจ่ายเพิ่มอีก 100,000 บาท รวมเป็นเงิน งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 300,000 บาท

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 : กลุ่มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการปลูกป่าคืนสู่ ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	1,000,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติและอนุรักษ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้าน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	200,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการการใช้พลังงาน ทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหาร จัดการน้ำ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการบริหาร จัดการน้ำในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	150,000						✓	

จำนวนโครงการ / กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน ตุลาคม 2565

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการน้ำ ตาม หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหาร จัดการน้ำ ตามหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน	200,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

(1) แผนงานทะเลและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการขยะอันตราย ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัด ร้อยเอ็ด	1,000,000						✓	
2	โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ ขยะอันตรายชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ จัดการขยะอันตรายชุมชน ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป	50,000						✓	
3	โครงการศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า ชุมชน	100,000	100,000		-		✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการทุนการศึกษา	เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	3,800,000					✓		
2	โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจ้างครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 คน	1,233,120					✓		
3	โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษา	70,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง	250,000						✓	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ ผู้เกี่ยวข้อง	200,000					✓		
3	โครงการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	100,000					✓		
4	โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	30,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น การจัด กิจกรรมการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การตอบปัญหา การวาดภาพระบายสี การจัดนิทรรศการ เป็นต้น	100,000		100,000	-	✓			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อการประสาน แผนพัฒนาการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	100,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.2 กลยุทธ์ที่ 3 : บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานประเพณีบุญผะเหวด งานประเพณีบุญบั้งไฟ งาน ประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีเข้าพรรษา งาน ประเพณีออกพรรษา หรืองานอื่นๆ ตามประกาศจังหวัด ร้อยเอ็ด เรื่อง งานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองานประเพณีท้องถิ่นจังหวัด ร้อยเอ็ด งานบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดู ร้อน การส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนการสืบทอดและ ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมเผยแพร่การ แสดงศิลปวัฒนธรรม การมุ่งค้นหา ชกย่องและเชิดชู ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	600,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.2 กลยุทธ์ที่ 3 : บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
2	โครงการส่งเสริม ศิลปะการแสดง จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	100,000		100,000	-	✓			
3	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงาน วันสมมน้ำคั้นเพ็งเส็งประทีป	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานวันสมมน้ำคั้นเพ็งเส็ง ประทีป	1,000,000		1,000,000	-	✓			
4	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	300,000						✓	
5	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณี ออกพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี	100,000		100,000	-	✓			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.2 กลยุทธ์ที่ 3 : บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
6	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีสืบ สานตำนานเทียนพรรษา 101	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีสืบสาน ตำนานเทียนพรรษา 101	100,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.2 กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ไทย	30,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.2 กลยุทธ์ที่ 7 : อุปถัมภ์ ค้ำครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ. คณะสงฆ์ บทบาทอำนาจหน้าที่ของไวยาวัจกร การบริหารจัดการที่ดินของวัด ทรัพย์สินและการบัญชีของวัด เป็นต้น	300,000						✓	
2	โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุงด้านศาสนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ทำนุบำรุงด้านศาสนา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม ทำนุบำรุงด้านศาสนา เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตรบวช กิจกรรมถวายภัตตาหารพระสงฆ์ กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	100,000					✓		
3	อุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป	200,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.3 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษา

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	ก่อสร้างหลังคาครอบทางเดิน ระหว่างอาคาร 2 กับ หอประชุม	เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างหลังคาครอบทางเดินระหว่างอาคาร 2 กับหอประชุม ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 12.5 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 110/2566	100,000					✓		
2	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ประกอบ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	450,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.3 กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	ปรับปรุงอาคารพลศึกษา สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารพลศึกษา สนาม กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 111/2566	1,273,000						✓	
2	ปรับปรุงสระว่ายน้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 112/2566	1,000,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	ปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด (กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ ผูกพัน ปี 2565)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	6,480,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

6.2 กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในเขตจังหวัด

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน ในการประชาสัมพันธ์องค์กร นำบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปให้บริการกับประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	60,000	200,000		158,512		✓		
2	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา กรอบการประสานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดทำ การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	300,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

6.2 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมสัมมนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน หลักสูตรต่างๆ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	700,000		262,040			✓		- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 262,040.- บาท
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดด้านต่างๆ เช่น การจัด ฝึกอบรม ฯลฯ สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	300,000						✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

6.2 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
3	โครงการการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้แก่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000					✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

6.2 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ การ ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่าย เช่น เงินอุดหนุน การ จำแนกประเภทรายจ่าย การจัดทำค่าของงบประมาณจาก สำนักงานงบประมาณ และการใช้โปรแกรมการจัดทำค่าขอ ตั้งงบประมาณรายจ่าย (E-PAB) เป็นต้น	150,000		103,600	46,400	✓			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

6.3 กลยุทธ์ที่ 5 : เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับประชาชนในท้องถิ่น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม / โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการมี ส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักถึงบทบาทของประชาชนในการมี ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนสามารถเข้า มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ทุกระดับการมีส่วนร่วม	200,000	150,000		50,000			✓	- โอนลดงบประมาณ โอนครั้งที่ 6/2566 วันที่ 18 มกราคม 2566